Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ"
код ЄДРПОУ 05471158
65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29
телефон (048) 738-62-51, факс (048) 723-12-94
e-mail office@otec.odessa.ua

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
ПАО "ОДЕССКАЯ ТЭЦ"
код ЕГРПОУ 05471158
65003, г. Одесса, ул. Церковная, 29
телефон (048) 738-62-51, факс (048) 723-12-94
e-mail office@otec.odessa.ua

17 .03.2016 р. № 04/26- 462
на № від

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України
Вовку Д.В.

03680 м. Київ, вул. Смоленська, 19

Щодо надання уточненого звіту про виконання інвестиційної програми

Шановний Дмитро Володимировичу!

На виконання протокольного рішення №7 засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проводилось 3 березня 216 року, ПАТ «Одеська ТЕЦ» повідомляє наступну інформацію.

В зв'язку з тим, що для виконання п.1 інвестиційної програми на 2015 рік, а саме «капітального ремонту конденсатору 25-КСЦ-8М (зі 100% заміною трубної системи» на турбогенераторі ст.. №4, було необхідно закупити латунну трубку у кількості 4472 шт., а строки поставки трубки були перенесені на 2016 рік в зв'язку з непереборними обставинами, робота у 2015 році виконане не була. Проте вже в березні 2016 року поставка трубки здійснена в повному обсязі. В зв'язку з чим надаємо Вам уточнений звіт про виконання інвестиційної програми.

З урахуванням поставки латунної трубки інвестиційна програма ПАТ «Одеська ТЕЦ» за 2015 рік виконана в повному обсязі.

З повагою,

Виконавчий директор **Д.В. Рожанський**

вик. Мішина Ганна
№ тел.048 705 93 10

Уточнений звіт про виконання інвестиційної програми
по ПАТ "Одеська ТЕЦ" за 2015 рік

№ п/п	Найменування заходу (обладнання)	Плановий зміст заходу (найменування робіт)	Річний план на 2015 р. тис.грн., *(без ПДВ)*	Звіт за 2015 р. тис.грн., *(без ПДВ)*	Відсоток виконання з початку року %	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
I.	Капітальний ремонт конденсатора 25-КСЦ-8М (зі 100% заміною трубної системи) на турбогенераторі ст. № 4		**4 717,9**	**4 420,0**	93,7	В звяку з тривалим терміном поставки латунної трубки робота не виконана у 2015 році. Поставка трубки здійснена у повному обсязі у березні 2016 року.
2.	Заміна обмурівки горизонтальної стелі та верхньої частини конвективної шахти котла ТП-170 ст № 8		1 869,0	2 943,1	157,5	Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою, відбулося через здорожчання вартості матеріалів і додаткових обсягів робіт по ремонту металоконструкцій та обмурівки котла.
3.	Заміна труб водяного економайзеру котла ТП-47 ст. № 10 (II-ї ступені)		4 730,7	4 146,6	87,7	Роботи виконані на 100 %.
4.	Заміна акумуляторної батареї № 1		1 300,8	2 498,4	192,1	Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою відбулося через збільшення вартості устаткування.
5.	Реконструкція плит покриття деаераторного відділенні головного корпусу.		820,7	1 076,0	131,1	Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою відбулося через збільшення вартості матеріалів та додаткових обсягів робіт.
6.	Реконструкція плит покриття бункерного відділення КТЦ головного корпусу.		1 627,4	1 810,7	111,3	Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою відбулося через збільшення вартості матеріалів та додаткових обсягів робіт.
7.	Капітальний ремонт деаератора ст. № 3 з посиленням колон		444,5	1 787,7	402,2	Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою відбулося через збільшення вартості матеріалів та зміну обсягів робіт (по результам техдіагностики виконана 100% заміна деаератора)
8.	Капітальний ремонт з елементами реконструкції перекриттів виробничих приміщень у турбінному відділенні головного корпусу		916,7		0,0	Роботи не виконані в зв'язку зі збільшенням вартості матеріалів і устаткування, що призвело до подорожчання інших пунктів інвестиційної програми, були виконані найбільш важливі заходи інвестиційної програми. Виконання робіт по даному заходу в період роботи основного обладнання є неможливим.
9.	Капітальний ремонт електрообладнання мостового крану рег. № 1678		281,1	524,6	186,6	Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою, відбулося через збільшення вартості матеріалів та комплектуючих та необхідністю виконання додаткових обсягів робіт по реконструкції токопроводів.
Всього витрати на ремонт обладнання, будівель та споруд			**16 708,8**	**19 207,1**	**115,0**	

Виконавчий директор Д.В. Рожанський

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо виконання інвестиційної програми по ПАТ "Одеська ТЕЦ"
за 2015 рік.

Планом інвестиційної програми на 2015 рік по ПАТ «Одеська ТЕЦ» передбачені наступні основні заходи:

- капітальний ремонт конденсатора 25-КСЦ-8М (зі 100% заміною трубної системи) на турбогенераторі ст. № 4 планом передбачено – 4717,9 тис. грн. Роботи не виконані в зв'язку з відмовою від виконання робіт переможця торгів 13.08.2015 р. Враховуючи тривалий термін на організацію повторної тендерної процедури, тривалий термін поставки латунної трубки, необхідність наявності в роботі/резерві турбогенератора ст. № 4 по умовам надійності роботи ТЕЦ неможливо виконання роботи в 2015 році. Профінансовано 4 704 тис. грн. для закупівлі латунних трубок;

- заміну обмурівки горизонтальної стелі та верхньої частини конвективної шахти котла ТП-170 ст. № 8, роботи виконані на суму 2943,1 тис. грн., при плані – 1869 тис. грн. Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою, відбулося через здорожчання вартості матеріалів і додаткових обсягів робіт по ремонту металоконструкцій та обмурівки котла;

- заміну труб водяного економайзеру котла ТП-47 ст. № 10 (II-ї ступені), роботи виконані на суму 4146,6 тис. грн., при плані – 4730,7 тис. грн. Роботи виконані на 100 %;

- заміну акумуляторної батареї № 1, роботи виконані на суму 2498,4 тис. грн., при плані – 1300,8 тис. грн. Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою відбулося через збільшення вартості устаткування;

- реконструкцію плит покриття деаераторного відділення головного корпусу, роботи виконані на суму 1076 тис. грн., при плані – 820,7 тис. грн. Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою відбулося через збільшення вартості матеріалів та додаткових обсягів робіт;

- реконструкцію плит покриття бункерного відділення КТЦ головного корпусу , роботи виконані на суму 1810,7 тис. грн., при плані – 1627,4 тис. грн. Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою відбулося через збільшення вартості матеріалів та додаткових обсягів робіт;

- капітальний ремонт деаератора ст. № 3 з посиленням колон, роботи виконані на суму 1787,7 тис. грн., при плані – 444,5 тис. грн. Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою відбулося через збільшення вартості матеріалів та зміну обсягів робіт (по результам техдіагностики виконана 100% заміна деаератора);

- капітальний ремонт з елементами реконструкції перекриттів виробничих приміщень у турбінному відділенні головного корпусу планом передбачено – 916,7 тис. грн. Роботи не виконані в зв'язку зі збільшенням вартості матеріалів і устаткування, що призвело до подорожчання інших пунктів інвестиційної програми, були виконані найбільш важливі заходи інвестиційної програми. Виконання робіт по даному заходу в період роботи основного обладнання є неможливим;

- капітальний ремонт електрообладнання мостового крану рег. № 1678, роботи виконані на суму 524,6 тис. грн., при плані – 281,1 тис. грн. Збільшення фактичної вартості робіт у порівнянні з плановою, відбулося через збільшення вартості матеріалів та комплектуючих та необхідністю виконання додаткових обсягів робіт по реконструкції токопроводів.

Всього інвестиційна програма за 2015 рік по ПАТ «Одеська ТЕЦ» виконана на суму 14 787,1 тис. грн., при плані 16 708,8 тис. грн. Відсоток виконання інвестиційної програми – 88,5 %.

Головний інженер О.І. Шенгелевич